

平行检验记录表

工程名称: 平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	地锚桩施工	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		检验部位	15#区域		
序号	检验项目	设计要求	质量检验结果		备注
01	孔深	1.20m	1.10m、1.28m、1.31m、0.97m、1.40m、0.86m、1.35m、0.91m、1.05m		
02	钢筋笼长度	1.40m	1.41m、1.39m、1.43m、1.40m、1.42m、1.43m、1.40m、1.40m		
03	前后立柱桩间距	2.988m	3.27m、3.01m、2.95m、3.02m、3.02m、3.0m、2.97m、3.01m		
04	左右立柱桩间距	3.30m	3.31m、3.30m、3.33m、3.28m、3.29m、3.27m、3.37m、3.26m		
05	桩组距总长	13.20m	13.18m、13.27m、13.30m、13.23m、13.21m、13.15m、13.17m、13.16m		
06	桩头外露钢管高度	200mm	235mm、29mm、202mm、200mm、228mm、200mm、199mm、203mm		
07	桩帽规格	100mm	65mm、81mm、98mm、100mm、72mm、101mm、97mm、100mm		
08	桩头钢管内预留混凝土深度	300mm	290mm、420mm、470mm、505mm、300mm、485mm、310mm、490mm		
检验仪器		5m 钢卷尺、30m 不锈钢卷尺			
检验结论		第02、04、05项检验合格,第01、03、06、07、08项检验的相关问题要求施工单位整改。			
检验人员	[Signature]		检验日期	2023年 09月 22日	