

# 平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

| 检验对象分类       |              |                                                 | <input type="checkbox"/> 设备                                    | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备           | 设备名称                                            | /                                                              | 设备型号规格                      | /                                      |
|              |              | 生产厂家                                            | /                                                              | 安装位置                        | /                                      |
|              | 材料           | 材料名称                                            | /                                                              | 材料型号规格                      | /                                      |
|              |              | 生产厂家                                            | /                                                              | 使用部位                        | /                                      |
|              | 工序           | 工序名称                                            | 地锚桩施工                                                          | 实施单位                        | 上海电力安装第一工程有限公司                         |
|              |              | 检验部位                                            | 17#区域                                                          |                             |                                        |
| 序号           | 检 验 项 目      | 设计要求                                            | 质量检验结果                                                         |                             | 备 注                                    |
| 01           | 孔深           | 1.20m                                           | 0.91m, 1.40m, 1.27m, 1.0m, 1.05m, 1.32m, 0.96m, 1.08m, 0.82m   |                             |                                        |
| 02           | 钢筋笼长度        | 1.40m                                           | 1.40m, 1.41m, 1.43m, 1.39m, 1.43m, 1.42m, 1.40m                |                             |                                        |
| 03           | 前后立柱桩间距      | 2.988m                                          | 3.02m, 2.96m, 3.28m, 2.97m, 3.01m, 2.95m, 3.02m, 2.98m         |                             |                                        |
| 04           | 左右立柱桩间距      | 3.30m                                           | 3.34m, 3.31m, 3.30m, 3.27m, 3.29m, 3.32m, 3.26m, 3.32m         |                             |                                        |
| 05           | 桩组距总长        | 13.20m                                          | 13.18m, 13.24m, 13.15m, 13.30m, 13.27m, 13.21m, 13.19m, 13.29m |                             |                                        |
| 06           | 桩头外露钢管高度     | 200mm                                           | 197mm, 200mm, 201mm, 202mm, 199mm, 198mm, 200mm, 198mm         |                             |                                        |
| 07           | 桩帽规格         | 100mm                                           | 103mm, 100mm, 99mm, 98mm, 101mm, 102mm, 100mm, 102mm           |                             |                                        |
| 08           | 桩头钢管内预留混凝土深度 | 300mm                                           | 515mm, 496mm, 298mm, 420mm, 301mm, 300mm, 450mm, 435mm         |                             |                                        |
| 检验仪器         |              | 5m 钢卷尺、30m 不锈钢卷尺                                |                                                                |                             |                                        |
| 检验结论         |              | 第02、04、05、06、07项检验合格，第01、03、08项检验的相关问题要求施工单位整改。 |                                                                |                             |                                        |
| 检验人员         | [Signature]  |                                                 | 检验日期                                                           | 2023 年 10 月 22 日            |                                        |