

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		检验部位	9#区域		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	7组檩条弯曲变形。		
2	零部件数量	齐全	部分立柱对穿螺栓未安装。		
3	安装位置	符合图纸设计要求	多组支架端头檩条伸出长度均在1.10m~1.80m	设计要求0.89m	
4	安装的形式	符合设计文件的规定	符合要求		
5	安装标高	与图纸设计一致	符合要求		
6	螺栓、压块紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
7	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	24° 27° 28° 25° 26° 23° 25° 24° 22°		
8	边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	$1mm$ $0.5mm$ $0.7mm$ $1mm$ $0.8mm$ $7mm$ $7mm$ $10mm$ $5mm$ $6mm$		
9	安装平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	$2mm$ $2mm$ $1mm$ $2mm$ $1mm$ $5mm$ $3mm$ $5mm$ $4mm$ $5mm$		
检验结论		第04、05、06、08、09项检验合格，第01、02、03、07项检验的相关问题要求施工单位整改。			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪			
检验人员			检验日期	2023.11.07	