

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		检验部位	10#区域		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	6组檩条弯曲变形。		
2	零部件数量	齐全	部分支座的对穿螺栓未安装。		
3	安装位置	符合图纸设计要求	多组支架端头檩条伸长度均在1.10m~1.80m	设计要求0.89m	
4	安装的形式	符合设计文件的规定	符合要求		
5	安装标高	与图纸设计一致	符合要求		
6	螺栓、压块紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
7	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	25° 26° 26° 25° 28° 22° 24° 23°		
8	边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	0.7mm, 1mm, 1mm, 0.6mm, 0.3mm 10mm, 8mm, 5mm, 7mm, 10mm		
9	安装平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	1mm, 2mm, 2mm, 1mm, 0.8mm 4mm, 2mm, 5mm, 5mm, 3mm		
检验结论		第04、05、06、08、09项检验合格，第01、02、03、07项检验的相关问题要求施工单位整改。			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪			
检验人员	1002		检验日期	2023.11.12	