

# 平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

| 检验对象分类       |         |                           | <input type="checkbox"/> 设备                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备      | 设备名称                      | /                                                            | 设备型号规格                                 | /                           |
|              |         | 生产厂家                      | /                                                            | 安装位置                                   | /                           |
|              | 材料      | 材料名称                      | 地锚桩钢筋笼                                                       | 材料型号规格                                 | 76mm*3mm*2700mm             |
|              |         | 生产厂家                      | 沧州锦宁方凯五金制品有限公司                                               | 使用部位                                   | 东郑光伏区<br>域方阵地锚桩             |
|              | 工序      | 工序名称                      | /                                                            | 实施单位                                   | /                           |
|              |         | 其他                        | /                                                            |                                        |                             |
| 序号           | 检 验 项 目 | 设计要求                      | 质量检验结果                                                       | 备 注                                    |                             |
| 01           | 地锚桩长度   | 2.70m                     | 2.71m, 2.70m, 2.72m                                          |                                        |                             |
| 02           | 钢管规格    | 直径 76mm, 厚度 3mm, 长度 500mm | 75.86mm 76.05mm<br>3.05mm 2.97mm 3.01mm<br>502mm 501mm 500mm |                                        |                             |
| 03           | 箍筋间距    | 250mm                     | 248mm 239mm<br>245mm 250mm                                   |                                        |                             |
| 04           | 主筋直径    | 10mm                      | 9.8mm 10.1mm<br>10.06mm                                      |                                        |                             |
| 05           | 钢管镀锌层厚度 | > 65um                    | 71um 68um<br>85um 57um                                       |                                        |                             |
| 06           | 钢管镀锌长度  | 300mm                     | 350mm 340mm<br>353mm                                         |                                        |                             |
| 检验仪器         |         | 钢卷尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪           |                                                              |                                        |                             |
| 检验结论         |         | 检验合格                      |                                                              |                                        |                             |
| 检验人员         | 王成      | 检验日期                      | 2022 年 12 月 09 日                                             |                                        |                             |