

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/		设备型号规格	/
		生产厂家	/		安装位置	/
	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	对侧站断路器基础模板安装		实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/			
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果	备 注
1	模板及其支架		应根据工程结构形式、荷载大小、地基 土类别、施工设备和材料供应等条件进行 设计。模板及其支架应具有足够的承载能 力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混 凝土的重力、侧压力以及施工荷载，必须 采取防倾覆的临时固定措施		符合规范、设计要求。	
2	埋件、预留孔（洞）		必须齐全、正确、牢固		合格	
3	预埋件制作、安装		应符合本部分 B.0.1、B.0.2 的有关规定		合格	
4	施工缝、变形缝设置		必须符合设计要求和现行有关标准的规定		符合设计规范要求。	
5	模板安装		(1) 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。 (2) 模板与混凝土的接触面应清理干净，并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能的隔离剂。 (3) 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净 。		合格	
6	轴线位移		≤5		合格	
7	标高偏差		±5		合格	
8	截面尺寸偏差		±5		合格	
9	全高垂直度		≤5		合格	
10	模板表面平整度		≤5		合格	
检验结论			检验合格			
检验仪器及编号			钢卷尺：123kA0606400/0			
检验人员	黄永革		检验日期	2024 年 7 月 3 日		