

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/		设备型号规格	/
		生产厂家	/		安装位置	/
	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	屋外配电装置构筑物基础钢筋安装		实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
其他		/				
序号	检验项目		质量标准		质量检验结果	备注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆		必须符合设计要求		符合设计规范要求	
2	纵向受力钢筋连接方式		应符合设计要求和现行有关标准的规定		符合设计规范要求	
3	绑扎搭接接头		同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于 25mm。搭接长度应符合标准的规定；连接区段 1.3l _a 长度内，接头面积百分率：1、对梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%；2、对柱类构件，不宜大于 50%；3、当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁内构件不宜大于 50%，对其他构件，可根据实际情况放宽		符合设计规范要求	
4	箍筋配置		在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定		符合设计规范要求	
5	钢筋网片	网片长、宽偏差	±10		合格	
6		网眼尺寸偏差	±20		合格	
7		网片对角线差	≤10		合格	
8	钢筋骨架	长度偏差	±10		合格	
9		宽、高度偏差	±5			
10	受力钢筋	间距偏差	±10		合格	
		排距偏差	±5			
		保护层厚度偏差	基础	±10		
11	箍筋、横向钢筋间距偏差		±20		合格	
12	钢筋弯起点位移		≤20		合格	
13	预埋件	中心位移	≤5		合格	
		水平高差	+3~0			
检验结论			检验合格			
检验仪器及编号			钢卷尺：123KA 060640%			
检验人员	黄永革		检验日期	2023 年 8 月 22 日		