

# 平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

| 检验对象分类   |           |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |                |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 检验对象基本信息 | 设备        | 设备名称                                                                                                                | /                           |                             | 设备型号规格                                 | /              |
|          |           | 生产厂家                                                                                                                | /                           |                             | 安装位置                                   | /              |
|          | 材料        | 材料名称                                                                                                                | /                           |                             | 材料型号规格                                 | /              |
|          |           | 生产厂家                                                                                                                | /                           |                             | 使用部位                                   | /              |
|          | 工序        | 工序名称                                                                                                                | 污水一体化装置基础模板安装               |                             | 实施单位                                   | 上海电力安装第一工程有限公司 |
|          |           | 其他                                                                                                                  | /                           |                             |                                        |                |
| 序号       | 检验项目      | 质量标准                                                                                                                |                             | 质量检验结果                      | 备注                                     |                |
| 1        | 模板及其支架    | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载，必须采取防倾覆的临时固定措施               |                             | 符合设计规范要求                    |                                        |                |
| 2        | 埋件、预留孔（洞） | 必须齐全、正确、牢固                                                                                                          |                             | 符合设计规范要求                    |                                        |                |
| 3        | 预埋件制作、安装  | 应符合本部分 B.0.1、B.0.2 的有关规定                                                                                            |                             | 符合设计规范要求                    |                                        |                |
| 4        | 施工缝、变形缝设置 | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定                                                                                                  |                             | 符合设计规范要求                    |                                        |                |
| 5        | 模板安装      | (1) 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。<br>(2) 模板与混凝土的接触面应清理干净，并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能的隔离剂。<br>(3) 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。 |                             | 合格                          |                                        |                |
| 6        | 轴线位移      | ≤5                                                                                                                  |                             | 合格                          |                                        |                |
| 7        | 标高偏差      | ±5                                                                                                                  |                             | 合格                          |                                        |                |
| 8        | 截面尺寸偏差    | ±5                                                                                                                  |                             | 合格                          |                                        |                |
| 9        | 全高垂直度     | ≤5                                                                                                                  |                             | 合格                          |                                        |                |
| 10       | 模板表面平整度   | ≤5                                                                                                                  |                             | 合格                          |                                        |                |
| 检验结论     |           | 检验合格                                                                                                                |                             |                             |                                        |                |
| 检验仪器及编号  |           | 钢卷尺：123kA06064006                                                                                                   |                             |                             |                                        |                |
| 检验人员     | 黄永革       | 检验日期                                                                                                                | 2023 年 11 月 12 日            |                             |                                        |                |