

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	地锚桩钢筋笼	材料型号规格 (mm)	76*3*1400
		生产厂家	沧州锦宁方凯五金制品有限公司	使用部位	东郑光伏区 区域方阵地锚桩
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	设计要求	质量检验结果	备 注	
01	地锚桩长度	1400mm	1400mm~1430mm		
02	钢筋笼长度	900mm	900mm~930mm		
03	箍筋间距	0.25m	230mm~250mm		
04	主筋直径	10mm	10mm		
05	钢管镀锌层厚度	> 65um	68um~90um		
06	钢管	直径 76mm, 厚度 3mm	直径 75.80mm~76.10mm 厚度 3mm~3.40mm		
07	钢管	长度 500mm	500mm		
		镀锌长度 350mm	350mm~370mm		
检验仪器		钢卷尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪			
检验结论		其中有3根振的钢管焊缝边管壁破了,要求作废处理。 检验符合设计及规范要求。			
检验人员	王成	检验日期	2023 年 08 月 29 日		