

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	AB31 桩基础成孔	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	孔径负偏差	<50mm	合格		
02	孔垂直度	<桩长 1%	合格		
03	孔深	≥设计深度	1937mm 1941mm 合格		
04	基础坑底断面尺寸	≥设计尺寸	2201mm 2213mm 合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺: 123KA060640010			
检验人员	黄永革	检验日期	2023 年 12 月 6 日		