

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	AB33 钢筋安装	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	必须符合设计要求	符合设计要求		
2	主筋间距允许偏差	±10mm	合格		
3	内箍筋间距允许偏差	±20mm	合格		
4	外箍筋间距允许偏差	±20mm	合格		
5	钢筋骨架直径允许偏差	±10mm	合格		
6	钢筋骨架长度允许偏差	±50mm	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺: 123456 06064006			
检验人员	黄永革	检验日期	2023 年 11 月 19 日		