

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝合金导轨	材料型号规格	6005T5 铝合金
		生产厂家	邯钢银龙轨道科技有限公司	使用部位	广立 1~4#屋顶光伏支架
	工序	工序名称	工商业屋顶 铝合金导轨支架安装	实施单位	通号工程局集团城建工 程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观、尺寸、 零部件数量、材质		无严重锈蚀、损伤变形、 齐全、符合图纸	符合要求	
2	安装位置、形式、标高 方向、焊接		形式、规格符合设计文件要求 与图纸设计一直 方向正确、焊接符合设计要求	符合设计及规范要求	
3	垂直度偏差		≤1mm/m	符合设计及规范要求	
4	侧向平齐度偏差		相邻横梁间 ≤3mm 轴向全长（相同标高） ≤5mm	符合设计及规范要求	
5	顶面标高偏差		相邻立柱间 ≤2mm 轴向全长（相同标高） ≤10mm	符合要求	
6	调整支架角度		≤1 度	符合设计及规范要求	
7	接地安装		符合图纸设计要求	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺、角度仪		
检验人员	陈 渝		检验日期	2024 年 03 月 01 日	