

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-QYQGF-PXJC-030

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	屋顶
	材料	材料名称	镀锌方矩管、镀锌矩形管、镀锌管	材料型号规格	40*40*2 (Q235B) 60*40*2 (Q235B)
		生产厂家	河北冠煌新能源科技有限公司	使用部位	光伏支架
	工序	工序名称	户用屋顶支架安装	实施单位	通号工程局集团城建工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观及防腐涂镀层应完好无损		外观及防腐涂镀层完好无损	符合要求	
2	型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全		型号、规格及材质符合设计图纸要求，附件、备件齐全	符合设计及规范要求	
3	螺栓紧固应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的相关规定		螺栓紧固符合相关规范要求	符合设计及规范要求	
4	支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架，现场不宜打孔。		支架现场未打孔	符合设计及规范要求	
5	支架安装过程中不应破坏支架防腐层		支架安装过程中未破坏防腐层	符合要求	
6	支架角度偏差不应大于±1°		支架角度偏差大于等于±1°	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺、角度仪		
检验人员	陈 瀚		检验日期	2023 年 11 月 25 日	