

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-QYQGF-PXJC-034

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	户用接地装置安装	实施单位	通号工程局集团城建 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	垂直接地体材料规格		设计要求	符合设计及规范要求	
2	接地体（顶面）埋深		≥600mm	符合要求	
3	接地体间距离		≥2 倍接地体长度	符合要求	
4	水平接地体扁钢截面及厚度		设计要求	符合设计及规范要求	
5	水平接地体入地下最高点与地面距离（埋深）		≥600mm	符合要求	
6	相邻两接地体间距离		≥5m	符合要求	
7	接地体引出线的防腐措施		刷防腐漆	符合要求	
8	采用镀锌件时锌层检查		完好	符合要求	
9	扁钢与扁钢搭接长度		≥2 倍宽度，且焊接面≥3 面	符合要求	
10	扁钢与钢管（角钢）		接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	符合要求	
11	焊接部位表面处理		刷防腐漆	符合要求	
12	焊接部位检查		牢固	符合要求	
13	接地电阻		设计要求	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	陈渝		检验日期	2023 年 12 月 07 日	