

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-048

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	单晶硅太阳能组件	材料型号规格	585Wp
		生产厂家	晋能清洁能源科技股份有限公司	使用部位	
	工序	工序名称	赵家山工商业 组件安装	实施单位	通号工程局集团城建 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观、外形尺寸 零部件数量		无损伤、变形 符合图纸 齐全	符合要求	
2	安装位置、 形式、标高		符合图纸设计要求	符合设计及规范要求	
3	螺栓紧固		符合厂家技术要求	符合规范要求	
4	压块紧固		紧固件牢固、无未压平现象	符合要求	
5	安装角度		方向正确、且偏差≤1 度	符合要求	
6	组件边缘高差		相邻组件间≤1mm 同组光伏组件间≤5mm	符合要求	
7	组件平整度		相邻组件间≤1 度 东西向全长（相同轴线及标 高）≤5mm（与设计值比较）	符合要求	
8	组件下缘距离地面距离		符合图纸要求	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪		
检验人员	陈渝		检验日期	2024 年 10 月 25 日	