

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-050

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	赵家山项目场内 高压电缆壕沟回填	实施单位	通号工程局集团城建 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆规格型号		按设计规定 对照图纸检查 规格	符合要求	
2	沟底处理		电缆上、下铺以 110mm 砂层， 并在上部加保护盖砖，宽度大 于电缆两侧 80mm。	符合要求	
3	保护防腐措施及施工质 量		埋地电缆进入建道路有钢管 保护，管口做成喇叭型，管口 密封良好。	符合设计及规范要求	
4	电缆敷设检查		电缆敷设无绞拧、铠装压扁、 护层断裂和表面严重划伤等 缺陷	符合设计及规范要求	
5	基底处理、分层压实系 数、边坡坡度		设计要求和现行有关标准的 规定	符合设计要求和现行有 关标准的规定	
6	回填土料、分层厚度及 含水量		设计要求	符合设计要求	
7	回 填 土 要 求 无 杂 质 黄 土，逐层夯实，压实系 数≥0.93		设计要求	符合设计要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、环刀检测仪、电子秤		
检验人员	陈渝		检验日期	2024 年 11 月 04 日	