

平行检验记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号：SHCT-ZHJL-PJ-024

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		组件安装	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
其他			地点	A 区 7—1
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检验方式	结果
1	外观	无损伤、变形	观察	符合要求
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合要求
6	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
7	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	符合要求
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	角度仪	符合要求
9	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	挂钢线，用钢尺检测	符合要求
检验结论		符合设计		
检验仪器及编号		钢尺		
检验人员		司在欣	检验日期	2024 年 8 月 16 日

