

平行检验记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-PJ-002

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input checked="" type="checkbox"/> 材料	<input type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	565W\575W\570W
		生产厂家	无锡云程电力科技有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	光伏组件型号、规格	光伏组件的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准；安装光伏组件时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求		
2	光伏组件安装	光伏组件或方阵应按设计要求可靠固定在支架和连接件上；组件串、阵列电性能参数应符合设计要求、组件倾角误差为±1°；连接在同一逆变器的组件串其电流、电压应一致符合设计要求；组件串的排列应符合设计要求；组件串的最高电压不得超过光伏组件的最高允许电压	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求		
3	光伏组件接地	组件间、组件与支架的连接应可靠牢固，与接地连接可靠；	<input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求		
4	光伏组件标志	光伏组件上应标有带电警告标志	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求		
5	光伏组件允许误差	组件相邻组件间边缘高度允许误差≤2mm，同组组件间高度允许误差≤5mm；同一组方阵中的组件安装纵横向偏差≥2mm，光伏组件或方阵与建筑面之间应留有散热间距，误差不超过设计值的5%	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卡尺			
检验人员	徐文平	检验日期	2024年02月01日		