

桩基工程检查记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-CZZH-JCJL-019

单位/子单位 工程	光伏区土建工程		分部工程	5#箱逆变桩基基础
检查依据	《电力建设施工质量验收规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1-2021		检查日期	2025 年 5 月 20 日
序号	检查项目	标准或要求		检查结果
1	承载力	管桩竖向抗压承载力最大 220KN		符合设计要求
2	桩身完整性	小应变试验		符合设计要求
2	原材料检验	成品桩应有出厂合格证, 并进行进场后的外观检验, 表面应平整, 颜色均匀, 蜂窝面积小于总面积 0.5%		合格
3	桩位	设计要求中心位移偏差为 $\pm 30\text{mm}$		合格
4	桩顶标高	桩顶标高偏差 $\pm 50\text{mm}$		合格
5	桩身垂直度	垂直度偏差 $\leq 1.0\%$		合格
结论: 符合要求 监理人员 (签字): <u>朱晓峰</u> 日 期: <u>2025.5.20</u>				



扫描全能王 创建

