

表 A.0.21 平行检验记录表

工程名称:江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号:TXGF-CZZH-PJ-A21-009

检验对象分类			设备□	材料□	工序□
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位	
		其他	厂房屋面	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式		结 果
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察		合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对		合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格
5	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查		合格
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		合格
7	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		合格
8	安装方向	方向正确	核对图纸检查		合格
9	中心线偏差	≤2mm	钢尺检测		合格
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格
11	垂直度偏差	≤1mm/m	角尺及钢尺检测		合格
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测		/
13	支架顶面标高偏差	相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测		合格
14	调整支架角度	≤1 度	角尺及钢尺检测		合格
15	接地安装	符合图纸设计要求	观察		合格
检验结论		合格			
检验人员		杨帆			
检验日期		2024.8.11			