

表 A.0.21 平行检验记录表

工程名称：江西台盛钢铁有限公司分布式光伏发电二期 599KW 项目 编号:TXGF-CZZH-PJ-A21-011

检验对象分类				设备□	材料□	工序□
检验对象	设备	设备名称			设备型号规格	
		生产厂家			安装位置	
	材料	材料名称		电缆桥架	材料型号规格	
		生产厂家			使用部位	
	工序	工序名称		电缆桥架安装	实施单位	
		其他		厂房屋面	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目			质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检 查	型号规格		符合设计	核对	合格
2		镀层		完好	观察	合格
3		外形		无扭曲、变形	观察	合格
4	安 装	位置		符合设计	核对	合格
5		支架高度偏差		≤5	用尺测量	合格
6		水平倾 斜偏差	每米	≤2	观察	合格
7			总长	≤10	观察	合格
8		垂直偏 差	每米	≤2	观察	合格
9			总长	≤10	观察	合格
10	不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	观察	合格	
11	桥架对接		无错边	观察	合格	
12	桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	观察	合格	
13	桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	观察	合格	
14	支架立柱间距		符合设计	用尺测量	合格	
15	位置		符合设计	核对、观察	合格	
16	竖墙固定		牢固	观察	合格	
17	其 他	桥架、竖墙连接附件		正确、齐全	观察	合格
18		接地		按 GB 50168 规定	测量	合格
检验结论				合格		
检验人员				杨红红		
检验日期				2024.10.22		