

表 A.0.21 平行检验记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号：TXGF-CZZH-PJ-A21-013

检验对象分类			设备□	材料□	工序□
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆终端制作安装	实施单位	
		其他	厂房逆变器	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m,<3 mm/全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	用水平尺检测	合格
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格
7	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
8		防火堵料	密实，不透光亮		
9		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	合格
10	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格
11		防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
12		防火堵料	密实，无缝隙		
13	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格
14			阻火隔墙两侧电缆		合格
15		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格
16		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格
检验结论			合格		
检验人员			杨锐		
检验日期			2024.11.11		