


平行检验记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：JL-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	3#发电单元
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	珠海德尚能源有限公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	
2	外形尺寸		符合图纸	符合要求	
3	零部件数量		齐全	符合要求	
4	材质		符合图纸设计要求	符合要求	
5	安装位置		符合图纸设计	符合要求	
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	符合要求	
7	安装标高		与图纸设计一致	符合要求	
8	安装方向		方向正确	符合要求	
9	中心线偏差		≤2mm	符合要求	
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	符合要求	
11	垂直度偏差		≤1mm/m	符合要求	
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm	符合要求	
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm	符合要求	
14	调整支架角度		≤1 度	符合要求	
15	接地安装		符合图纸设计要求		
检验结论			符合要求		
检验仪器			角尺、钢尺、角度仪		
检验人员			检验日期	2024 年 9 月 9 日	