

平行检验记录表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号：XGPP-ZHJL-PJ-004

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	GGD 并网柜	设备型号规格	800A/1000A
		生产厂家	安徽国宏电气有限公司	安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	配电室
	工序	工序名称	并网柜	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	间隔布置	按设计规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	垂直度	<1.5mm/m	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	相邻两盘顶部	<2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	成列盘顶部	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	相邻两盘边	<1mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	成列盘面	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	紧固件检查	完好、齐全、紧固	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	紧固件表面处理	镀锌	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	装有电器可开启屏门的接地	用软铜导线可靠接地	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	徐文平	检验日期	2024 年 08 月 21 日		