


安全监督检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号:- ZXYADK-ZHJL-AQJC-006

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 11 月 20 日	检查地点	桥架支架加工现场、施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：日期：		
复查意见	复查人：日期：		



平行检验记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZXYADK-ZHJL-PJ-001

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		组件安装	实施单位	丽水昌宁建设有限公司
其他			地点	2#6#楼顶
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检验方式	结果
1	外观	无损伤、变形	观察	符合设计
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合设计
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合设计
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合设计
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合设计
6	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合设计
7	压块紧固	紧固件牢固，无未压平 的现象	观察	符合设计
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	角度仪	符合设计
9	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西 向全长（相同标高）≤ 10	挂钢线，用钢尺检 测	符合设计
10	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向 全长（相同轴线及标高） ≤5（与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检 测	符合设计
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合设计
检验结论		符合设计		
检验仪器及编号		全站仪		
检验人员		司在欣	检验日期	2024 年 11 月 22 日

