

平行检验记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号：ZXYADK-ZHJL-PJ-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称			并网柜安装就位	实施单位	丽水昌宁建设有限公司
其它				地点	配电室
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检验方式	结果
1	设备 检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合设计
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	
3		元器件	完好、无松动	内部检查	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	
5	设备 安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合设计
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	
10	绝缘 电阻 测试	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合设计
11		进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	
检验结论			符合设计		
检验仪器及编号			兆欧表		
检验人员			司在破	检验日期	2024 年 12 月 4 日

