

监 理 检 查 记 录 表(施工质量)

工程名称：华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 编号：SX-HM-JL-JC-01

施工单位	许继电气股份有限公司有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.24	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对今天上午现场设备基础垫层浇筑前清槽整平情况进行检查。		
存在问题	检查发现 BMS 设备基础垫层浇筑前，槽底整平不符合要求。		
整改要求	要求尽快安排人员进行再次整平，检测合格后才能进行设备基础垫层浇筑。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	邱明鑫 2024.11.24
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：邱明鑫 日期 2024.11.24		
复查意见	复查符合要求 复查人：郭俊兴 日期 2024.11.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。