

平行检验记录表

工程名称：希格斯电子（上海）有限公司二期 394. 94kWp 屋顶及车棚分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PXJY-009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装就位	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备注
1	设备检查绝缘电阻测试	防护等级	符合设计、合同要求	合格	
2		外形尺寸	符合图纸	合格	
3		元器件	完好、无松动	合格	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	合格	
5	设备安装	安装位置	符合图纸设计	合格	
6		安装和固定螺栓	镀锌件	合格	
7		垂直度	允许偏差≤1. 5mm	合格	
8		接地	应牢固、可靠	合格	
9		接地线的截面	符合设计要求	合格	
10	绝缘电阻测试	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻≥20M Ω	合格	
11		进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻≥20M Ω	合格	
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、绝缘电阻测试仪		
检验人员	俞士豪		检验日期	2025. 01. 18	