

平行检验记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

编号：ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	单晶 595W
		生产厂家	中来	安装位置	光伏车棚
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备 注
1	安装位置		符合图纸设计要求	合格	
2	安装的形式		符合设计文件的规定	合格	
3	安装标高		与图纸设计一致	合格	
4	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
5	压块紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	合格	
6	安装角度		方向正确，且偏差±1°	合格	
7	组件边缘高差		相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	合格	
8	组件平整度		相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	合格	
9	接地安装		符合图纸设计要求	合格	
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员		南玉荣		检验日期	2025 年 4 月 28 日