

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-005

检验对象分类			设备 ☐ 材料 ☒ 工序 ☐		
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏电缆	型号规格	H1Z2Z2-K 1*4 mm
		生产厂家	上海金友金弘智能电气股份有限公司	使用部位	组串电缆
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		虹昇（北京）新能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检查	质量证明文件	检测报告合格，证件齐全有效	检查进场资料	合格
2		型号规格	符合订货及设计要求	现场核对	合格
3		外观质感	绝缘层完整无破损，厚度均匀，有明显标识和制造厂商，封端严密，材质质量符合技术要求	观察、检查、核对	合格
4		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	合格
5		线芯直径（mm）	线芯直径误差不大于标称直径1%	用卡尺测量	合格
6		导线绝缘层厚	2.5mm2 不小于 0.8	用卡尺测量	合格
7		绝缘电阻	≥2MΩ	用绝缘摇表测量	合格
检验结论					
检验人员					
检验日期					

