

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-006

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋面支架安装	实施单位	
		其他		虹昇（北京）新能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm	挂钢线，钢尺检测	合格
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm	挂钢线，钢尺检测	合格
14	调整支架角度		≤1度	角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论					
检验人员					
检验日期			2015.04.15		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备