

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-007

检验对象分类			设备 ☐ 材料 ☐ 工序 ☒		
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋面组件安装	实施单位	
		其他		虹昇（北京）新能源科技有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	外观		无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
6	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测	合格
8	压块紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格
9	安装角度		方向正确，且偏差±1°	角度仪	合格
10	组件边缘高差		相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	挂钢线，用钢尺检测	合格
11	组件平整度		相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
检验结论					
检验人员					
检验日期			2025.04.28		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备