

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-010

检验对象分类				设备 ☐		材料 ☐		工序 ☒	
检验对象	设备	设备名称				设备型号规格			
		生产厂家				安装位置			
	材料	材料名称				材料型号规格			
		生产厂家				使用部位			
	工序	工序名称		电缆桥架安装		实施单位			
		其他				虹昇(北京)新能源科技有限公司			
序号	检 验 项 目			质 量 标 准		检 验 方 式		结 果	
1	检查	型号规格		符合设计		核对		符合	
2		镀层		完好		观察		完好	
3		外形		无扭曲、变形		观察		合格	
4	安装	位置		符合设计		核对		符合	
5		支架高度偏差		≤5		用尺测量		符合	
6		水平倾斜偏差	每米	≤2	观察		符合		
7			总长	≤10	观察		符合		
8		垂直偏差	每米	≤2	观察		符合		
9			总长	≤10	观察		符合		
10		不同高(宽)桥架连接		平缓过渡		观察		符合	
11		桥架对接		无错边		观察		符合	
12		桥架盖板安装		牢固、便于拆卸		观察		符合	
13		桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外		观察		符合	
14		支架立柱间距		符合设计		用尺测量		符合	
15		位置		符合设计		核对、观察		符合	
16		竖墙固定		牢固		观察		符合	
17	其他	桥架、竖墙连接附件		正确、齐全		观察		符合	
18		接地		按 GB 50168 规定		测量		符合	
检验结论									
检验人员									
检验日期									

来自 扫描全能王免费版
手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备