

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-011

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	防雷接地网制作	实施单位	
		其他		虹昇(北京)新能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观检查	外观观感	无显著扭曲、切口无卷边、毛刺	观察	合格
2		扁铁尺寸	图纸设计要求	用钢尺检测	合格
3		镀锌层	完好	仪器检测	良好
4	安装检查	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度，且搭接口面≥3 面	用钢卷尺检测	合格
5		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢卷尺检测	合格
6		引下线与接地体的连接方式	焊接，焊缝均匀饱满且三面焊	观察	合格
7		焊接部位表面处理	焊渣清理后刷防腐	观察	合格
8		与其他接地装置间连接点数	≥2 点（或安设计规定）	用钢卷尺检测	合格
9		接地电阻	按设计规定	用兆欧表测试	合格
检验结论			合格		
检验人员			王和仁		
检验日期			2025.05.08		

