

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-014

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装	实施单位	
		其他		虹昇(北京)新能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备安装	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6		安装和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格
7		垂直度	允许偏差≤1.5mm	测量	合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格
10	绝缘电阻测试	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻≥20MΩ	用兆欧表测试	合格
11		进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻≥20MΩ	用兆欧表测试	合格
检验结论			格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部 2025.05.12		
检验人员					
检验日期					

