

平行检验记录表

工程名称：中广核陕西铜川二期 50 兆瓦农业大棚光伏发电项目
 编号：sxtc-pxjc-03

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏兆瓦逆变房	设备型号规格	YLCTL1000NTL-YM
		生产厂家	深圳市永联科技股份有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	垂直度	<1.5	合格		
2	柜间缝隙	<2	合格		
3	底架与基础接触	导通良好	合格		
4	元件规格及数量	按设计规定，且附件备件齐全	合格		
5	接触簧片弹性	充足	合格		
6	焊接导线检查	无脱焊、碰壳、短路	合格		
7	整流元件固定	固定牢固，在散热器接触面上涂硅脂	合格		
8	绝缘电阻值	$\geq 0.5M\Omega$	合格		
9	一次回路	按 GBJ 149-1990 中表 2.1.13-1 规定	合格		
10	二次回路	按 GB 50171-1992 中表 3.0.6 规定	合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			2C25接地摇表、DP-601电子角度仪、扭力扳手等		
检验人员	叶石泉	检验日期	2017 年 5 月 22 日		