

平行检验记录表

工程名称：中广核陕西铜川二期 50 兆瓦农业大棚光伏发电项目
 编号：sxtc-pxjc-06

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	EG-290M60-C
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	单晶太阳能电池组件	材料型号规格	
		生产厂家	常州亿晶光电科技有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	光伏组件规格、技术参数	符合设计要求	合格		
2	光伏组件安装挑选	应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内，应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。	合格		
3	固定紧固螺栓及配件	符合设计要求	合格		
4	组件安装于地面支架位置	组件面积范围内不应有光伏支架的支撑点和组件安装面支架檩条连接处	合格		
5	组件安装于屋面支架位置	组件面积范围内不应有组件安装面支架檩条连接处	合格		
6	组件固定安装	组件与支架的连接螺栓应全部拧紧，力矩值应符合设计要求。螺栓应加平面垫片和防松弹簧垫片，外露丝扣不应少于 2 扣	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		DP-601 电子测距仪、F287 数字万用表、扭力扳手等			
检验人员	孙玉峰	检验日期	2017 年 5 月 15 日		