

平行检验统计表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号： TWTM-PJTJB-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	1#塘桩基验收	1-168 组垂直度偏差、轴线位移偏差、高程偏差	垂直度偏差 $\leq$ 10mm/m (1%), 轴线位移偏差 $\leq$ 30mm, 高程偏差 $\leq \pm$ 10mm	孙新伟 李万忠	2017.04 .22	实际按设计要求
2	1#塘支架安装	1-168 组梁高偏差、立柱面偏差、中心线偏差、角度	梁高偏差、立柱面偏差 $\leq$ 3mm, 中心线偏差 $\leq$ 2mm, 角度 30°	孙新伟 李万忠	2017.05 .13	实际按设计要求
3	箱变预埋件安装	T23-T25、T30、T32-T35 预埋件平整度偏差	预埋件平整度偏差超标 (大于 5mm)	孙新伟 李万忠	2017.05 .13	已整改

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。