

平行检验统计表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号： TWTM-PJTJB-003

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
7	20#塘桩基验收	1-468组垂直度偏差、轴线位移偏差、高程偏差	垂直度偏差 $\leq 10\text{mm/m}$ (1%), 轴线位移偏差 $\leq 30\text{mm}$, 高程偏差 $\leq \pm 10\text{mm}$	王洪光 李万忠	2017.06.20	实际按设计要求
8	19#支架安装	1-356组梁高偏差、立柱面偏差、中心线偏差、角度	梁高偏差、立柱面偏差 $\leq 3\text{mm}$, 中心线偏差 $\leq 2\text{mm}$, 角度 30°	王洪光 李万忠	2017.06.24	实际按设计要求
9	19#塘组件安装	1-356组同组光伏组件边缘高差、相邻组件边缘高差	同组光伏组件边缘高差 $\leq 5\text{mm}$, 相邻组件边缘高差 $\leq 2\text{mm}$	王洪光 李万忠	2017.06.29	实际按设计要求

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。