

平行检验统计表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-PJTJB-004

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
7	21#塘桩基验收	1-408 组垂直度偏差、轴线位移偏差、高程偏差	垂直度偏差 $\leq$ 10mm/m (1%), 轴线位移偏差 $\leq$ 30mm, 高程偏差 $\leq \pm$ 10mm	王洪光 李万忠	2017.07.01	实际按设计要求
8	22#支架安装	1-288 组梁高偏差、立柱面偏差、中心线偏差、角度	梁高偏差、立柱面偏差 $\leq$ 3mm, 中心线偏差 $\leq$ 2mm, 角度 30°	王洪光 李万忠	2017.07.26	实际按设计要求
9	22#塘组件安装	1-288 组同组光伏组件边缘高差、相邻组件边缘高差	同组光伏组件边缘高差 $\leq$ 5mm, 相邻组件边缘高差 $\leq$ 2mm	王洪光 李万忠	2017.07.26	实际按设计要求

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。