

平行检验记录台帐

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1	光伏区箱变-预制柜电缆沟土方开挖	问题：基坑边坡不满足规范要求 措施：按照规范要求基坑放坡	黄崇洋	2017.05.03
2	光伏区 1#-4#箱变基础预埋件	问题：预埋件位置不正确 措施：要求按设计要求位置放置	黄崇洋	2017.05.07
3	光伏区预制柜基础预埋件	问题：预埋件尺寸偏小 措施：按设计要求尺寸埋设	黄崇洋	2017.05.08
4	光伏区箱变-预制柜电缆沟定位放线及高程控制	问题：电缆间距不足 措施：加大间距	黄崇洋	2017.05.02
5	光伏区 1#-4#箱变基础定位放线及高程控制	问题：基础距离太近 措施：要求按设计要求达到 4m	黄崇洋	2017.04.15
6	光伏区预制舱基础定位放线及高程控制	问题：与设计位置有偏差 措施：按设计要求放线	黄崇洋	2017.05.02
7	光伏区 1#-4#箱变基础钢筋安装	问题：钢筋不够 措施：加长钢筋长度	黄崇洋	2017.04.29
8	光伏区预制舱箱变基础钢筋安装	问题：钢筋尺寸与设计不符 措施：按设计要求处理	黄崇洋	2017.05.06
9	光伏区 1#-4#箱变基础混凝土外观检查	问题：混凝土表面未找平 措施：做找平处理	黄崇洋	2017.05.15
10	光伏区预制舱基础混凝土外观检查	问题：混凝土表面未找平 措施：做找平处理	黄崇洋	2017.05.10

平行检验记录台帐

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1	光伏区 1#-4#箱变基础模板安装	问题：模板固定不实 措施：重新固定	黄崇洋	2017.05.03
2	光伏区预制舱基础模板安装	问题：模板表面不平整 措施：要求更换模板	黄崇洋	2017.05.06
3	光伏区 1#-4#箱变基础模板拆除	问题：模板拆除过早 措施：停止拆除	黄崇洋	2017.05.15
4	光伏区 1#-4#箱变基础钢筋加工	问题：箍筋间距过大 措施：增加箍筋数量	黄崇洋	2017.05.06
5	接地扁钢焊接	问题：焊接搭接长度不足 措施：增加搭接长度	王志成	2017.05.13
6	汇流箱安装	问题：螺母未紧固到位，位置偏差 措施：要求拧固到位，按设计安装	王志成	2017.05.05
7	电缆敷设	问题：未按设计要求混凝土固定 措施：按设计要求施工	王志成	2017.05.16
8	光伏区预制舱基础钢筋加工	问题：钢筋表面生锈 措施：更换钢筋	黄崇洋	2017.05.08
9	光伏区预制舱基础模板拆除	问题：混凝土凝固时间不足拆除 措施：停止拆除	黄崇洋	2017.05.10