

## 平行检验统计表

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

| 序号 | 平行检验部位                    | 发现问题及处理措施                       | 检验人 | 检验日期      |
|----|---------------------------|---------------------------------|-----|-----------|
| 1  | 光伏区箱——逆变土方基础开挖            | 问题: 基础位置与图纸不符<br>措施: 沟通设计同意变更   | 沈殿友 | 2017.5.17 |
| 2  | 光伏区-预制仓 SVG 土方基础开挖        | 问题: 基础位置与图纸不符<br>措施: 沟通设计同意变更   | 沈殿友 | 2017.5.19 |
| 3  | 光伏区 1 至 5 号箱逆变预埋件         | 问题: 图纸预埋件高度不明确<br>措施: 沟通设计明确后施工 | 沈殿友 | 2017.5.17 |
| 4  | 光伏区预制仓 SVG 预埋件            | 问题: 图纸预埋件高度未标<br>措施: 沟通设计明确后施工  | 沈殿友 | 2017.5.20 |
| 5  | 光伏区 1 至 5 号箱逆变电缆定位防线及高程控制 | 问题: 电缆间隙过小深度不够<br>措施: 加大间隙加深电缆沟 | 沈殿友 | 2017.5.28 |
| 6  | 光伏区预制仓 SVG 定位防线及高程控制      | 问题: 电缆间隙过小深度不够<br>措施: 加大间隙加深电缆沟 | 沈殿友 | 2017.6.1  |
| 7  | 光伏区 1 至 5 号箱逆变基础钢筋安装      | 问题: 钢筋规格与图纸不符<br>措施: 按设计要求处理    | 沈殿友 | 2017.5.18 |
| 8  | 光伏区预制仓 SVG 基础钢筋安装         | 问题: 钢筋规格与图纸不符<br>措施: 按设计要求处理    | 沈殿友 | 2017.5.20 |
| 9  | 光伏区 1 至 5 号箱逆变基础混凝土外观检查   | 问题: 表面未找平<br>措施: 做找平处理          | 沈殿友 | 2017.5.19 |
| 10 | 光伏区预制仓 SVG 基础混凝土外观检查      | 问题: 表面未找平<br>措施: 做找平处理          | 沈殿友 | 2017.5.21 |
| 11 | 光伏区 1 至 5 号箱逆变基础模板安装      | 问题: 模板固定不实<br>措施: 重新固定          | 沈殿友 | 2017.5.19 |
| 12 | 光伏区预制仓 SVG 基础模板安装         | 问题: 模板固定不实<br>措施: 重新固定          | 沈殿友 | 2017.5.21 |
| 13 | 光伏区 1 至 5 号箱逆变基础模板拆除      | 问题: 混凝土时间不足拆除<br>措施: 停止拆除       | 沈殿友 | 2017.5.26 |
| 14 | 光伏区预制仓 SVG 基础模板拆除         | 问题: 混凝土时间不足拆除<br>措施: 停止拆除       | 沈殿友 | 2017.5.28 |
| 15 | 接地扁铁焊接                    | 问题: 焊接搭接长度不足<br>措施: 增加焊接长度      | 王志成 | 2017.5.28 |
| 16 | 汇流箱安装                     | 问题: 接头紧固不到位<br>措施: 再次紧固         | 王志成 | 2017.6.2  |
| 17 | 电缆敷设                      | 问题: 未混凝土敷盖保护<br>措施: 要求按图施工      | 王志成 | 2017.6.3  |
|    |                           |                                 |     |           |
|    |                           |                                 |     |           |
|    |                           |                                 |     |           |