

平行检验记录台帐

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1	光伏区箱逆变基础定位放线及高程控制	问题：与设计位置有偏差 措施：按设计要求放线	黄崇洋	2017.12.16
2	光伏区 1#-3#箱变基础钢筋加工	问题：钢筋尺寸与设计不符 措施：按设计要求处理	黄崇洋	2017.12.16
3	光伏区 1#-3#箱变基础钢筋安装	问题：钢筋表面生锈 措施：更换钢筋	黄崇洋	2017.12.17
4	光伏区 1#-3#箱变基础模板安装	问题：模板固定不实 措施：重新固定	黄崇洋	2017.12.18
5	预应力管桩破桩检查	无	黄崇洋	2017.12.20
6	光伏区箱逆变基础定位放线及高程控制	问题：与设计位置有偏差 措施：按设计要求放线	朱号兵	2017.12.20
7	光伏区 1#-3#箱变基础钢筋加工	问题：钢筋尺寸与设计不符 措施：按设计要求处理	朱号兵	2017.12.24
8	光伏区 1#-3#箱变基础钢筋安装	问题：钢筋表面生锈 措施：更换钢筋	朱号兵	2017.12.23
9	光伏区 1#-3#箱变基础梁板柱模板安装	问题：模板固定不实 措施：重新固定	黄崇洋	2017.12.25
10	光伏区 1#-3#箱变基础梁板柱钢筋安装	问题：钢筋表面生锈 措施：更换钢筋	黄崇洋	2017.12.25

平行检验记录台帐

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
11	光伏区 1#-3#箱变基础梁板柱钢筋安装	问题:箍筋间距过大 措施:增加箍筋数量	朱号兵	2017.12.29
12	光伏区 1#-3#箱变基础梁板柱模板安装	问题:模板表面不平整 措施:要求更换模板	朱号兵	2017.12.29
13	光伏区 1#-3#箱变基础预埋件	问题:预埋件尺寸偏小 措施:按设计要求尺寸埋设	朱号兵	2017.12.25
14	光伏区预制舱 SVG 基础定位放线及高程控制	问题:与图纸位置不符 措施:与设计沟通后处理	朱号兵	2017.12.28
15	光伏区预制舱 SVG 基础定位放线及高程控制	问题:与设计位置有偏差 措施:按设计要求放线	朱号兵	2017.12.30
16	光伏区预制舱 SVG 基础钢筋安装	问题:钢筋表面生锈 措施:更换钢筋	黄崇洋	2018.01.02
17	光伏区预制舱 SVG 基础模板安装	问题:模板固定不实 措施:重新固定	黄崇洋	2018.01.02
18	光伏区预制舱 SVG 基础预埋件	问题:埋件水平不足 措施:重新调整埋件水平	黄崇洋	2018.01.03
19	接地扁钢焊接	问题:搭接面不足 措施:增加搭接面积	孔令才	2018.01.03
20	预应力管桩桩基基础	问题:部分管桩偏差下沉 措施:设计院出具整改方案后施工	朱号兵	2018.01.06
21	预应力管桩桩基基础	问题:部分管桩偏差下沉 措施:设计院出具整改方案后施工	朱号兵	2018.01.06

22	光伏区预制舱 SVG 基础钢筋安装	问题:箍筋间距过大 措施:增加箍筋数量	朱号兵	2018.01.07
23	光伏区预制舱 SVG 基础模板安装	问题:模板表面不平整 措施:要求更换模板	朱号兵	2018.01.07
24	光伏区预制舱 SVG 基础预埋件	问题:预埋件尺寸偏小 措施:按设计要求尺寸埋设	朱号兵	2018.01.07
25	光伏区 1#-3#箱变基础模板拆除	问题:模板拆除过早 措施:停止拆除	朱号兵	2018.01.07
26	光伏区 1#-3#箱变基础模板拆除	问题:模板拆除过早 措施:停止拆除	朱号兵	2018.01.08
27	光伏区 1#-3#箱变基础混凝土外观检查	问题:混凝土表面未找平 措施:做找平处理	朱号兵	2018.01.08
28	光伏区 1#-3#箱变基础混凝土外观检查	问题:混凝土表面未找平 措施:做找平处理	朱号兵	2018.01.08
29	桩基基础	问题:部分管桩偏差下沉 措施:设计院出具整改方案后施工	朱号兵	2017.12.29
30	接地扁铁焊接	问题:防腐面积不足 措施:增加防腐面积	朱号兵	2018.12.29
31	外线电缆沟土方开挖	问题:基坑深度不足 措施:按照规范设计要求深度开挖	黄崇洋	2018.01.12
32	外线电缆沟土方开挖	问题:基坑边坡不满足规范要求 措施:按照规范要求基坑放坡	朱号兵	2018.01.15
33	站内电缆沟土方开挖	问题:铺砖间距过大 措施:按照规范要求敷设	朱号兵	2018.01.19
34	站内电缆沟土方开挖	问题:铺砖间距过大 措施:按照规范要求敷设	黄崇洋	2018.01.20

35	1#2#3#箱逆变安装	问题: 接地扁铁固定不紧固 措施: 紧固扁铁与箱体连接件	孔令才	2018. 1. 19
36	组件安装	问题: 组件整体不平整 措施: 调整组件平整度	孔令才	2018. 1. 23
37	汇流箱安装	问题: 螺栓垫片太小 措施: 增加大垫片	孔令才	2018. 1. 12
38	电缆敷设	问题: 通讯电缆与电力电缆未分开 措施: 按规范要求留出距离	孔令才	2018. 1. 23
39	1#2#3#箱逆变安装	问题: 接地扁铁固定不紧固 措施: 紧固扁铁与箱体连接件	朱号兵	2018. 1. 28
40	组件安装	问题: 组件整体不平整 措施: 调整组件平整度	朱号兵	2018. 1. 28
41	汇流箱安装	问题: 螺栓垫片太小 措施: 增加大垫片	朱号兵	2018. 1. 27
42	电缆敷设	问题: 电缆间距不足 措施: 加大间距	朱号兵	2018. 1. 28
43	全场接地电阻测量	无	孔令才	2018. 1. 21
44	全场接地电阻测量	无	孔令才	2018. 1. 26