

平行检验统计表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PJTJ-016

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
226	光伏区 21#	电缆敷设	合格	王学东	2018.12.28	
227	光伏区 22#	电缆敷设	合格	王学东	2018.12.29	
228	光伏区 26#	汇流箱安装	合格	王学东	2018.12.29	
229	光伏区 24#	电缆敷设	合格	王学东	2018.12.30	
230	光伏区 25#	电缆敷设	合格	王学东	2018.12.31	
231	光伏区 26#	电缆敷设	合格	王学东	2019.01.01	
232	光伏区 12# 支架	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2019.3.14	
233	光伏区 12# 支架	基础模板安装	合格	张广钦	2019.3.14	
234	光伏区 18、19、20、21#	监控基础土方开挖	合格	张广钦	2019.3.27	
235	光伏区 18、19、20、21#	监控基础模板安装	合格	张广钦	2019.3.27	
236	光伏区 16、17、18# 监控	基础土方开挖	合格	张广钦	2019.3.28	
237	光伏区 16、17、18# 监控	基础模板安装	合格	张广钦	2019.3.29	
238	光伏区 27、28、29#	监控基础土方开挖	合格	张广钦	2019.3.29	
239	光伏区 27、28、29#	监控基础模板安装	合格	张广钦	2019.3.29	
240	光伏区 38、39、40、41#	监控基础土方开挖	合格	张广钦	2019.3.30	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验统计表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PJTJ-017

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
241	光伏区38、39、40、41号	监控基础模板安装	合格	张广钦	2019.3.30	
242	光伏区18、19、20、21号	监控基础模板拆除	合格	张广钦	2019.3.30	
243	光伏区8、9、10、11、12、13号	监控基础土方开挖	合格	王学东	2019.3.31	
244	光伏区8、9、10、11、12、13号	监控基础模板安装	合格	王学东	2019.3.31	
245	光伏区16、17号	监控基础模板拆除	合格	王学东	2019.3.31	
246	光伏区14、15、37号	监控基础土方开挖	合格	王学东	2019.4.1	
247	光伏区14、15、37号	监控基础模板安装	合格	王学东	2019.4.1	
248	光伏区27、28、29号	监控基础模板拆除	合格	王学东	2019.4.1	
249	光伏区30、33号	监控基础土方开挖	合格	王学东	2019.4.2	
250	光伏区30、33号	监控基础模板安装	合格	王学东	2019.4.2	
251	光伏区38、39、40、41号	监控基础模板拆除	合格	王学东	2019.4.2	
252	光伏区8、9、10、11、12、13号	监控基础模板拆除	合格	张广钦	2019.4.3	
253	光伏区14、15、37号	监控基础模板拆除	合格	张广钦	2019.4.4	
254	光伏区30、33号	监控基础模板拆除	合格	张广钦	2019.4.5	
255	光伏区31、32、35号	监控基础土方开挖	合格	张广钦	2019.4.6	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

