

平行检验统计表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PJTJ-007

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
91	光伏区 19#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.12	
92	光伏区 20#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.12	
93	光伏区 21#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.12	
94	光伏区 19#箱变	底板模板安装	合格	张广钦	2018.10.13	
95	光伏区 20#箱变	底板模板安装	合格	张广钦	2018.10.13	
96	光伏区 21#箱变	底板模板安装	合格	张广钦	2018.10.13	
97	光伏区 19#箱变	板墙模板安装	合格	张广钦	2018.10.15	
98	光伏区 20#箱变	板墙模板安装	合格	张广钦	2018.10.15	
99	光伏区 21#箱变	板墙模板安装	合格	张广钦	2018.10.15	
100	光伏区 14#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.18	
101	光伏区 16#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.18	
102	光伏区 17#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.18	
103	光伏区 22#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.18	
104	光伏区 27#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.18	
105	光伏区 28#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.18	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验统计表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PJTJ-008

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
106	光伏区14#箱变	底板模板支模	合格	张广钦	2018.10.19	
107	光伏区16#箱变	底板模板支模	合格	张广钦	2018.10.19	
108	光伏区17#箱变	底板模板支模	合格	张广钦	2018.10.19	
109	光伏区22#箱变	底板模板支模	合格	张广钦	2018.10.19	
110	光伏区27#箱变	底板模板支模	合格	张广钦	2018.10.19	
111	光伏区28#箱变	底板模板支模	合格	张广钦	2018.10.19	
112	光伏区2#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.20	
113	光伏区3#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.20	
114	光伏区4#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.20	
115	光伏区19#箱变	基础模板拆除	合格	张广钦	2018.10.22	
116	光伏区20#箱变	基础模板拆除	合格	张广钦	2018.10.22	
117	光伏区21#箱变	基础模板拆除	合格	张广钦	2018.10.22	
118	外送电缆井	模板支模	合格	张广钦	2018.10.14	
119	外送电缆井	钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.15	
120	光伏区18#箱变	基础钢筋绑扎	合格	张广钦	2018.10.22	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建