

平行检验统计表

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: 001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	定位放线		合格	田在欣	2018.10.27	华平寺
2	钻孔灌注桩		合格	申宇	2018.10.28	华平寺
3	定位放线		合格	田在欣	2018.11.5	郑家坝
4	定位放线		合格	田在欣	2018.11.6	白杨沟
5	钻孔灌注桩		合格	申宇	2018.11.6	潘家沟
6	定位放线		合格	田在欣	2018.11.7	潘家沟
7	管桩高程		合格	田在欣	2018.11.7	华平寺
8	定位放线		合格	田在欣	2018.11.7	白果树
9	定位放线		合格	申宇	2018.11.7	草子
10	定位放线		合格	董银军	2018.11.7	大竹坝
11	定位放线		合格	田在欣	2018.11.7	二里坝
12	钻孔灌注桩		合格	董银军	2018.11.7	郭家坝
13	钻孔灌注桩		合格	申宇	2018.11.7	潘家沟
14	钻孔灌注桩		合格	田在欣	2018.11.7	白杨沟
15	钻孔灌注桩		合格	申宇	2018.11.8	二里坝
16	钻孔灌注桩		合格	申宇	2018.11.8	郑家坝
17	钻孔灌注桩		合格	申宇	2018.11.8	大竹坝
18	管桩高程		合格	董银军	2018.11.10	郭家坝
19	定位测量放线		合格	田在欣	2018.11.11	潘家沟
20	钻孔灌注桩		合格	董银军	2018.11.12	白果树
21	管桩高程		合格	申宇	2018.11.12	大竹坝
22	定位放线		合格	田在欣	2018.11.12	青明山
23	定位放线		合格	田在欣	2018.11.13	八海河
24	钻孔灌注桩		合格	田在欣	2018.11.14	八海河
25	管桩高程		合格	田在欣	2018.11.14	二里坝
26	支架安装		合格	董银军	2018.11.15	华平寺
27	钻孔灌注桩		合格	申宇	2018.11.15	白杨沟
28	定位放线		合格	申宇	2018.11.15	白杨沟
29	定位放线		合格	董银军	2018.11.18	郑家坝
30	支架安装		合格	申宇	2018.11.19	郑家坝

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建