

平行检验统计表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PJTJ-004

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
105	电缆终端头制作	31#箱变	合格	吴振东	2020.05.06	
106	电缆终端头制作	32#箱变	合格	吴振东	2020.05.06	
107	电缆终端头制作	33#箱变	合格	吴振东	2020.05.07	
108	电缆终端头制作	34#箱变	合格	吴振东	2020.05.07	
109	电缆终端头制作	21#箱变	合格	吴振东	2020.05.08	
110	电缆终端头制作	22#、27#箱变	合格	吴振东	2020.05.10	
111	电缆终端头制作	23-25#箱变	合格	吴振东	2020.05.11	
112	电缆终端头制作	26#箱变	合格	吴振东	2020.05.12	
113	电缆井开挖	21-23#、9-2#	合格	李仓立	2020.05.12	
114	电缆井钢筋绑扎	21-23#	合格	严足贤	2020.05.13	
115	电缆井支模	21-23#	合格	严足贤	2020.05.14	
116	电缆终端头制作	28-29#箱变	合格	吴振东	2020.05.15	
117	电缆终端头制作	35#、41#箱变	合格	吴振东	2020.05.16	
118	电缆终端头制作	36-37#箱变	合格	吴振东	2020.05.17	
119	电缆终端头制作	38-40#箱变	合格	吴振东	2020.05.18	
120	电缆井钢筋绑扎	9-2#	合格	刘春宇	2020.05.21	
121	电缆井支模	9-2#	合格	刘春宇	2020.05.26	
122	铁塔组立	34#	合格	刘春宇	2020.07.13	
123	电缆井开挖	13-15#	合格	刘春宇	2020.07.13	
124	电缆井钢筋绑扎	13-15#	合格	刘春宇	2020.07.14	
125	电缆井支模	13-15#	合格	刘春宇	2020.07.15	
126	电缆井开挖	6-8#	合格	刘春宇	2020.07.25	
127	电缆井钢筋绑扎	6-8#	合格	刘春宇	2020.07.26	
128	电缆井支模	6-8#	合格	刘春宇	2020.07.27	
129	电缆井开挖	12#、16-17#	合格	刘春宇	2020.07.27	
130	电缆井钢筋绑扎	12#、16-17#	合格	刘春宇	2020.07.28	
131	电缆井支模	12#、16-17#	合格	刘春宇	2020.07.29	
132	电缆井开挖	9-1、10-11、20#	合格	刘春宇	2020.07.29	
133	电缆井开挖	1-4#	合格	刘春宇	2020.07.29	
134	电缆井钢筋绑扎	9-1、10-11、20#	合格	刘春宇	2020.07.30	
135	电缆井钢筋绑扎	1-4#	合格	刘春宇	2020.07.31	
136	电缆井支模	9-1、10-11、20#	合格	刘春宇	2020.08.01	
137	电缆井支模	1-4#	合格	刘春宇	2020.08.01	
138	电缆终端头制作	27#、39#箱变	合格	刘春宇	2020.08.05	
139	电缆终端头制作	35#箱变	合格	刘春宇	2020.08.06	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。