

平行检验记录表

工程名称:通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JZL3-JL01-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	φ 16、φ 12、φ 6
		生产厂家	荆州市群力金属制品有限公司	使用部位	N10 铁塔基础
	工序	工序名称	N10 铁塔基础浇筑	实施单位	特变电工沈阳电力勘测设计有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋直径检查	主筋 φ 16, 允许误差 ± 0.4mm; 桩内钢筋 φ 12, 允许误差 ± 0.4mm; 箍筋 φ 6, 允许误差 ± 0.3mm	主筋 φ 15.9、φ 16、φ 16.1, 桩内钢筋 φ 12、φ 11.9、φ 12.1, 箍筋 φ 6、φ 5.9、φ 6.1		
2	箍筋间距检查	间距 200mm, 允许误差 ± 0.5mm	间距 196mm、198mm、202mm		
3	加密区箍筋间距检查	间距 100mm, 允许误差 ± 0.5mm	间距 96mm、98mm、102mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、钢卷尺			
检验人员	张	检验日期	2020 年 01 月 05 日		



扫描全能王 创建