

平行检验统计表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：001

序号	平行检验工序名称	检验结果	检验人	检验日期	备注
01	升压站配电楼基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 09. 11	
02	升压站储能区域筏板基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 09. 14	
03	升压站事故油池基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 09. 19	
04	升压站配电楼基础承台钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 09. 19	
05	升压站配电楼地梁钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 09. 21	
06	升压站消防水池基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 09. 23	
07	升压站配电楼基础承台模板安装	合格	王洪伟	2024. 09. 25	
08	升压站配电楼基础地梁砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 09. 25	
09	升压站配电楼基础承台砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 09. 25	
10	升压站配电楼基础地梁模板安装	合格	王洪伟	2024. 09. 26	
11	升压站储能区域筏板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 09. 26	
12	升压站事故油池基础模板安装	合格	王洪伟	2024. 09. 27	
13	升压站事故油池钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 09. 27	
14	升压站储能区域基础筏板砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 09. 27	
15	升压站消防水池基础模板安装	合格	王洪伟	2024. 09. 27	
16	升压站 GIS 设备及构架基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 09. 27	
17	升压站配电楼基础筏板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 09. 28	
18	升压站主变压器及构架基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 09. 29	
19	升压站配电楼基础筏板砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 09. 30	
20	升压站储能区域电池舱基础钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 09. 30	
21	升压站储能区域交流舱基础钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 01	
22	升压站储能区域防火墙钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 02	
23	升压站 SVG 设备基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 10. 03	
24	升压站附属房基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 10. 03	
25	升压站储能区域电池舱基础模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 03	
26	升压站储能区域交流舱基础模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 04	
27	升压站储能区域防火墙模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 04	
28	升压站消防水池剪力墙砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 05	
29	升压站储能区域电池舱基础砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 05	
30	升压站事故油池砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 05	
31	升压站储能区域交流舱基础砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 05	
32	升压站 GIS 设备及构架基础钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 06	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

平行检验统计表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：002

序号	平行检验工序名称	检验结果	检验人	检验日期	备注
33	升压站储能区域防火墙砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 07	
34	升压站消防水池基础承台及梁钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 08	
35	升压站配电楼框架柱模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 09	
36	升压站配电楼框架柱钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 10	
37	升压站消防水池基础筏板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 10	
38	升压站主变压器及构架基础钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 11	
39	升压站配电楼屋面板、梁模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 12	
40	升压站 SVG 基础钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 12	
41	升压站配电楼天沟模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 12	
42	升压站附属房基础承台钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 13	
43	升压站附属房基础承台模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 14	
44	升压站配电楼屋面梁、板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 14	
45	升压站附属房基础承台砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 16	
46	升压站配电楼框架柱砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 16	
47	升压站配电楼屋面梁、板砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 16	
48	升压站消防水池基础承台、梁砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 16	
49	升压站消防水池基础筏板砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 16	
50	升压站 GIS 设备及构架基础模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 18	
51	升压站主变压器基础模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 18	
52	升压站 10kV 施工兼站用变及接地变基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 10. 18	
53	升压站 SVG 设备基础模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 18	
54	升压站消防水池剪力墙钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 19	
55	升压站 GIS 设备及构架基础砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 23	
56	升压站主变压器基础砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 23	
57	升压站 SVG 设备基础砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 23	
58	升压站附属房地梁钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 23	
59	升压站附属房地梁模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 23	
60	升压站消防水池梁板柱模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 24	
61	升压站配电楼天沟钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 25	
62	升压站室外设备基础墩台模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 25	
63	升压站消防水池梁板柱钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 26	
64	升压站室外设备基础墩台、消防水池梁板柱、附属房地梁砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 10. 26	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

平行检验统计表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：003

序号	平行检验工序名称	检验结果	检验人	检验日期	备注
65	升压站站用变及接地变基础底板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 27	
66	升压站附属房基础底板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 27	
67	升压站附属房梁板柱钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 10. 30	
68	升压站附属房梁板柱模板安装	合格	王洪伟	2024. 10. 31	
69	升压站生产辅助楼基础土方开挖	合格	王洪伟	2024. 11. 01	
70	配电楼天沟、附属房梁板柱、接地变基础砼浇筑	合格	王洪伟	2024. 11. 01	
71	配电楼圈梁钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 11. 04	
72	配电楼圈梁、附属房女儿墙、储能防火墙模板安装	合格	王洪伟	2024. 11. 04	
73	生产辅助楼基础承台、避雷针基础钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 11. 05	
74	生产辅助楼基础承台模板安装	合格	王洪伟	2024. 11. 06	
75	生产辅助楼基础地梁钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 11. 11	
76	生产辅助楼基础地梁模板安装	合格	王洪伟	2024. 11. 12	
77	生产辅助楼基础筏板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 11. 15	
78	生产辅助楼框架柱钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 11. 17	
79	生产辅助楼框架柱模板安装	合格	王洪伟	2024. 11. 19	
80	生产辅助楼屋面梁板钢筋绑扎	合格	王洪伟	2024. 11. 21	
81	配电楼 35kV 开关室内墙抹灰	合格	王洪伟	2024. 11. 10	
82	配电楼继电器室内墙抹灰	合格	王洪伟	2024. 11. 13	
83	配电楼外墙抹灰	合格	王洪伟	2024. 11. 16	
84	附属房内墙抹灰	合格	王洪伟	2024. 11. 18	
85	附属房外墙抹灰	合格	王洪伟	2024. 11. 19	
86	生产辅助楼内墙抹灰	合格	王洪伟	2024. 12. 20	
87	生产辅助楼外墙抹灰	合格	王洪伟	2024. 12. 26	
88	独立避雷针、构架、氧化锌避雷器支架、电压互感器支架、母线桥支架、10kV 施工兼站用变支架	合格	贲振军	2024. 12. 21	
89	升压站西侧北侧围墙构造柱基础模板安装	合格	王洪伟	2025. 03. 17	
90	升压站西侧北侧围墙构造柱基础钢筋绑扎	合格	王洪伟	2025. 03. 18	
91	升压站西侧北侧围墙构造柱基础混凝土浇筑	合格	王洪伟	2025. 03. 19	
92	升压站西侧北侧围墙地梁钢筋绑扎	合格	王洪伟	2025. 03. 21	
93	升压站西侧北侧围墙地梁模板安装	合格	王洪伟	2025. 03. 22	
94	升压站西侧北侧围墙地梁混凝土浇筑	合格	王洪伟	2025. 03. 23	
95	升压站西侧北侧围墙压顶梁钢筋绑扎	合格	王洪伟	2025. 03. 31	
96	升压站西侧北侧围墙构造柱和压顶梁模板安装	合格	王洪伟	2025. 04. 01	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

平行检验统计表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：004

序号	平行检验工序名称	检验结果	检验人	检验日期	备注
97	升压站西侧北侧围墙构造柱和压顶梁混凝土浇筑	合格	王洪伟	2025. 04. 01	
98	升压站围墙抹灰	合格	王洪伟	2025. 04. 16	
99	升压站室外电缆沟电缆支架安装	合格	王洪伟	2025. 02. 22	
100	升压站储能区域电缆沟电缆支架安装	合格	王洪伟	2025. 02. 25	
101	升压站配电楼室内电缆沟电缆支架安装	合格	王洪伟	2025. 02. 28	
102	升压站继电器室电缆桥架安装	合格	王洪伟	2025. 03. 05	
103	升压站 35kV 开关室 SVG 开关柜至 隔离开关 1x400mm2 电缆终端头制作	合格	贲振军	2025. 04. 27	
104	升压站 35kV 开关室接地变开关柜至 接地变 3x70mm2 电缆终端头制作	合格	贲振军	2025. 05. 01	
105	升压站 35kV 开关室储能开关柜至 交流舱 1x120mm2 电缆终端头制作	合格	贲振军	2025. 05. 02	
106	升压站建筑电气工程电缆桥架防火封堵	合格	贲振军	2025. 05. 02	
107	升压站室外电缆沟内电缆防火封堵	合格	贲振军	2025. 05. 03	
108	升压站东侧道路土方回填	合格	王洪伟	2025. 05. 03	
109	升压站东侧道路石子回填	合格	王洪伟	2025. 05. 04	
110	升压站围墙刮腻子	合格	王洪伟	2025. 05. 05	
111	升压站室外电缆沟盖板安装	合格	王洪伟	2025. 05. 06	
112	升压站生产辅助楼地板砖铺设	合格	王洪伟	2025. 05. 07	
113	升压站生产辅助楼主控室静电地板铺设	合格	王洪伟	2025. 05. 08	
114	升压站配电楼继电器室静电地板铺设	合格	王洪伟	2025. 05. 09	
115	升压站门柱形象墙粘贴瓷砖	合格	王洪伟	2025. 05. 10	
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。