

平行检验记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-PJ-004

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	预制舱	设备型号规格		
		生产厂家	正泰电气	安装位置		
	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	预制舱	实施单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果		备 注
1	间隔布置		按设计规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	垂直度		<1.5mm/m	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	相邻两盘顶部		<2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	成列盘顶部		<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	相邻两盘边		<1mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	成列盘面		<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	紧固件检查		完好、齐全、紧固	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	紧固件表面处理		镀锌	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	装有电器可开启屏门的接地		用软铜导线可靠接地	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格			
检验人员	徐文平		检验日期	2024 年 03 月 1 日		